

תאריך: 04/06/2026



לכבוד: הררי 4-14 רמת גן

## דו"ח פיקוח

### הררי 4-14 רמת גן - פרויקט פינוי בינוי

#### בניין 1








תמונות	תיאור	קומה	
	בוצע ניקיון משאריות טיח. בוצעו עבודות יציקת קוביות למיכלי ההדחה הסמויים, חגורות בחדרי הרחצה והמרפסות, וכן החלקות בחדרי הרחצה והמרפסות. לקראת עבודות איטום.	קומה 2	1
	מבוצעות עבודות טיח גבס, טיח תרמי בממ"דים, וטיח שחור בחדרי הרחצה.	קומה 3	2
	בוצעו עבודות ביטון לכלל תשתיות החשמל, האינסטלציה והגז. בוצעו יציקות קוביות בטון למיכלי ההדחה הסמויים. לקראת התקנת פינות ומייקים.	קומה 4	3
	החלו בעבודות סיתותים לפריסת תשתיות אינס'.	קומה 5	4
	הושלמו עבודות בניית מחיצות הפנים וקירות הפרדה בין דירות, לקראת פריסת תשתיות חשמל.	קומה 6	5
	מבוצעות עבודות בניית מחיצות הפנים וקירות הפרדה בין דירות.	קומה 7	6
	הותקנו משקופים עיוורים לחלונות. לקראת עבודות בניית מחיצות הפנים, הדבקת קלקר פוליאש.	קומות 8 ו 9	7
	הושלמו עבודות הברזלנות כולל חשמל שחור ואינס', בוצעה יציקת התקרה.	קומה 10	8

תמונות	תיאור	קומה	
 	החלו עבודות טפסנות לקירות עמודים וממ"דים, יציקות יתבצעו במקביל לאלמנטים שמוכנים.	קומה 11 (קירות עמודים וממ"דים)	9

## בניין 2


תמונות	תיאור	קומה	
  	מבוצעות עבודות ביטון לצנרת מי הקולחין והדלוחין. בוצעה התקנת פינות ומייקים. נותר להשלים את פריסת צנרת הגז, ולאחר מכן יחלו עבודות הטיח.	קומה 2	1
 	הותקנו משקופים לדלתות הכניסה והמדרגות, מבצעים ביטון למשקופים. כמו כן פריסת תשתיות החשמל בשלבי סיום, נותר להשלים השחלות.	קומה 3	2
  	הושלמו בניית מחיצות הפנים והתקנת משקופים עיוורים לחלונות, לקראת פריסת תשתיות חשמל.	קומה 4	3
  	הושלמה התקנת משקופים עיוורים לחלונות. מבוצעות עבודות בניית מחיצות פנים וקירות הפרדה בין דירות.	קומה 5	4
  	לקראת בניית מחיצות הפנים וקירות הפרדה בין דירות.	קומה 6	5
  	מבוצעות עבודות פירוק טפסנות פינוי ציוד השלד וניקיון.	קומה 7	6
  	עבודות השלד לקירות עמודים וממ"דים בשלבי סיום, החלו בעבודות טפסנות התקרה.	קומה 8 (תקרה)	7

בניין 3

תמונות	תיאור	קומה	
	המשך עבודות טיח גבס וטיח שחור.	קומה 1	1
	בוצעו פריסת תשתיות אינס' כולל מיקום נקודות צריכה והתקנת מיכלי הדחה סמויים.	קומה 2	2
	לקראת עבודות פריסת תשתיות אינס'.	קומה 3	3
	לקראת עבודות פריסת תשתיות חשמל.	קומה 4	4
	ממשיכים בביצוע בניית מחיצות הפנים וקירות הפרדה בין דירות.	קומה 5	5
	הושלמו עבודות פירוק טפסנות פינוי ציוד השלד וניקיון, לקראת עבודות בניית מחיצות הפנים.	קומה 6	6
	הושלמו עבודות השלד לקירות עמודים וממ"דים, הושלמו עבודות הטפסנות והברזלנות לתקרה כולל חשמל שחור ואינס'. היום מתבצעת יציקת התקרה.	קומה 7 (תקרה)	7





בניין 1



בניין 2



בניין 3



מפקח אחראי: אדי שאלומוב

תאריך: 15/04/2026





לכבוד: אבן שפרוט 3-5-7 הרצליה

## דו"ח פיקוח

### אבן שפרוט 3-5-7 הרצליה - פרויקט הריסה ובנייה מחדש

תמונות	תיאור	נושא	
 	המעליות הופעלו ובוצע חיפוי זמני לכלל המעליות.	מעליות	1
  	בוצעו עבודות גינון, כולל שתילת צמחים ועצים והתקנת מערכת טפטפות.	פיתוח וגינון	2
	הותקנו תיבות הדואר בשני הבניינים.	תיבות דואר	3
 	בוצעה התקנת ארונות המונים והמערכות הציבוריות. נותר להשלים עבודות חיווט, ולאחר מכן תבוצע ביקורת חשמל ציבורי. לאחר קבלת טופס 4 תבוצע ביקורת חשמל בדירות והתקנת המונים.	חברת חשמל	4





מפקח אחראי: אדי שאלומוב


תאריך: 04/06/2026

לכבוד: מתחם השקד 8-36 קריית אונו

## דו"ח פיקוח

### מתחם השקד קריית אונו - פרויקט פינוי בינוי

תמונות	תיאור	נושא	
		עבודות שלד	1
		בניין 1	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• בוצעו יציקות לחלק מהעמודים והקירות</li> <li>• מבוצעות עבודות לפירוק טפסנות באלמנטים שנוצקו</li> <li>• המשך עבודות טפסנות וברזלנות</li> </ul>	מפלס 2-	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• מבוצעות עבודות סיתות לקיר המיישר</li> <li>• מבוצעות עבודות ברזלנות לקיר המיישר</li> </ul>	חזית מערבית	4
		בניין 2	5
	מבוצעות עבודות פירוק טפסנות וניקיון ציוד שלד	מפלס 3-	6
	מבוצעות עבודות לפירוק טפסנות בחדר מדרגות ובמעלית	מפלס 2-	7
	המשך עבודות טפסנות וברזלנות לקורות. צפי יציקה בעוד כשבוע	מפלס 1-	8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• בוצעה יציקה לקיר המיישר במפלס 2-</li> <li>• מבוצעות עבודות לפירוק עוגנים במפלס 1-</li> </ul>	חזית מזרחית	9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• בוצעו עבודות סיתות לקיר המיישר</li> <li>• בוצעה יציקה לחלק מהקיר המיישר</li> <li>• מבוצעות עבודות טפסנות וברזלנות לחלקו השני של הקיר</li> </ul>	חזית מערבית	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• בוצעה יציקה לקיר המיישר במפלס 2-</li> <li>• מבוצעות עבודות לפירוק טפסנות</li> </ul>	חזית צפונית	11



מבצע הסיור:

רועי ישראלוב